

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成30年12月10日

計画の名称	岡山県における県民の豊かな生活を確保できる港づくり計画												
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	岡山県												
計画の目標	県内港湾の施設整備を実施することで、物流機能の拡充・強化による港湾利用者の利便性の向上や、住民の憩いの場などの魅力ある港湾空間を形成し、地域経済の活性化・地域の振興を図ることを目的とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,049	A	1,049	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	水島港玉島地区での取扱貨物量の増加 [97万トン(H25)→114万トン(H31)] 港湾統計による取扱貨物量 [水島港玉島地区]	97万トン	114万トン	114万トン
2	利用がない用地の有効利用率 [0%(H27)→100%(H31)] 対象施設の内、利用転換済施設数/利用転換が必要施設数(1施設) = 有効利用率 [水島港水島地区]	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港玉島地区 乙島4号 泊地 (-10m) 浚渫	浚渫土量 V=83,613m ³	水島港 玉島地区	■	■				310		—	
		H30より重点計画へ移行																		
	A02-002	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港玉島地区 棧橋(-5 .5m)	棧橋整備 L=100m	水島港・玉島地区		■	■			236	21.3	—	
		H30より重点計画へ移行																		
	A02-003	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港水島地区 緑地	公園緑地 A=0.6ha	水島港 水島地区	■	■	■	■	■	470		—	
		H30より重点計画へ移行																		
	A02-004	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	水島港玉島地区 外貿1号 岸壁(-10.0m) 防舷材	防舷材 N=8基	水島港 玉島地区		■				28		—	
		H30より重点計画へ移行																		
	A02-005	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港玉島地区 玉島南 幹線臨港道路標識	道路標識 N=1基	水島港 玉島地区		■				5		—	
		H30より重点計画へ移行																		
												小計						1,049		
												合計						1,049		

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
整備計画構成自治体 岡山県	平成30年12月
	公表の方法
	岡山県ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	港湾統計による取扱貨物量が増加した。
------------------------------	--------------------

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	道路標識の設置により、通行車両等の利便性が向上した。
--------------------------------------	----------------------------

○特記事項（今後の方針等）

緑地整備を実施することで、港湾施設利用者及び住民の憩いの場など魅力ある港湾空間の形成を図る。
--

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	取扱貨物量	
	中間 目標値	114万トン
	中間 実績値	126万トン
泊地及び防舷材を整備したことにより、利用者の利便性が向上したため。		
2	有効利用率	
	中間 目標値	0%
	中間 実績値	0%

社会資本総合整備計画

計画の名称	岡山県における県民の豊かな生活を確保できる港づくり計画		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	岡山県

