

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成30年12月26日

計画の名称	岡山県における港湾利用者にとって安全で使いやすい港づくり計画(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	岡山県,岡山市,瀬戸内市												
計画の目標	老朽化した施設の改良を行い、港湾施設の長寿命化及び機能性・安全性の向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,238	A	1,238	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	老朽化した施設の施設補修率 [0%(H27年度)→50%(H31年度)] 対象施設の内、延命化が図られた施設数/延命化対策が必要な施設数(10施設) = 施設補修率	0%	20%	50%
2	利用形態にあった施設改良率 [0%(H27年度)→100%(H31年度)] 対象施設の内、機能向上済施設数/機能向上対策が必要な施設数(2施設) = 施設改良率	0%	50%	100%
3	臨港道路等の効率的な維持管理を図るための維持管理計画策定率 [0%(H27年度)→100%(H31年度)] 計画策定済施設数/計画策定必要施設数(199施設) = 維持管理計画策定率	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>
・岡山県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A02全て								

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	改良	泊地(-4.0m)浚渫	浚渫土量 V=5,000m3	東備港日生地区					■	60	策定済	
	A02-002	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	重要	改良	航路①(-5.5m)浚渫	浚渫土量 V=14,000m3	岡山港福島航路					■	10	策定中	
	A02-003	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	重要	改良	航路②(-5.5m)浚渫	浚渫土量 V=63,000m3	岡山港岡山航路	■	■	■	■	■	413	策定済	
	A02-004	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	重要	改良	八幡沖1号防波堤撤去	防波堤撤去 L=42m	岡山港九幡地区	■	■				15	策定済	
	A02-005	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	東幹線臨港道路(舗装改良)	舗装改良 L=800m	水島港水島地区	■					13	策定済	
	A02-006	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	西準幹線臨港道路(舗装改良)	舗装改良 L=600m	水島港水島地区	■	■	■	■	■	32	策定済	
	A02-007	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	高島臨港道路(舗装改良)	舗装改良 L=900m	水島港水島地区					■	45	策定済	
	A02-008	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	幹線臨港道路(舗装改良)	舗装改良 L=1,600m	水島港玉島地区					■	31	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-009	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	東側幹線臨港道路(舗装改良)	舗装改良 L=1,600m	水島港玉島地区					■	10	策定済	
	A02-010	港湾	離島	岡山県	直接	岡山県	地方	改良	防波堤改良	改良延長 L=140m	北木島港大浦地区	■	■	■	■		189	策定済	
	A02-011	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	航路(-4.0m)浚渫	浚渫土量 V=87,000m3	水島港乙島東航路	■	■	■	■	■	239	策定済	
	A02-012	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	改良	航路(-3.0m)浚渫	浚渫土量 V=84,000m3	笠岡港笠岡航路	■	■	■	■	■	110	策定済	
	A02-013	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	維持管理	水島港長寿命化計画策定	臨港道路55件	水島港		■				10	—	
	A02-014	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	重要	維持管理	岡山港長寿命化計画策定	臨港道路44件	岡山港	■	■				10	—	
	A02-015	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	重要	維持管理	宇野港長寿命化計画策定	臨港道路30件	宇野港		■				10	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-016	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	東備港長寿命化計画策定	臨港道路12件	東備港	■	■				7	—	
	A02-017	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	牛窓港長寿命化計画策定	臨港道路9件	牛窓港		■				3	—	
	A02-018	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	山田港長寿命化計画策定	臨港道路4件	山田港		■				2	—	
	A02-019	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	児島港長寿命化計画策定	臨港道路3件	児島港		■				2	—	
	A02-020	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	下津井港長寿命化計画策定	臨港道路2件	下津井港		■				2	—	
	A02-021	港湾	離島	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	北木島港長寿命化計画策定	臨港道路1件	北木島港		■				2	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-022	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	地方	維持管理	笠岡港長寿命化計画策定	臨港道路3件	笠岡港		■				2	—	
	A02-023	港湾	離島	岡山市	直接	岡山市	地方	維持管理	犬島港長寿命化計画策定	係留施設2件、外郭施設9件	犬島港		■				10	—	
	A02-024	港湾	一般	岡山市	直接	岡山市	地方	維持管理	松尾港長寿命化計画策定	外郭施設2件	松尾港		■				3	—	
	A02-025	港湾	一般	瀬戸内市	直接	瀬戸内市	地方	維持管理	布浜港他長寿命化計画策定	係留施設12件、外郭施設10件	布浜港他		■				6	—	
	A02-026	港湾	離島	瀬戸内市	直接	瀬戸内市	地方	維持管理	網代港長寿命化計画策定	外郭施設1件	網代港		■				2	—	
												小計						1,238	
												合計						1,238	

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
整備計画構成自治体 岡山県	平成30年12月
	公表の方法
	岡山県ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した既存施設の補修工事を行うことにより、施設の延命化や安全性が向上した。 ・水域施設の埋没浚渫を実施することにより、部分的ではあるが施設機能が向上した。 ・港湾施設の維持管理計画を策定することにより、計画的な点検や修繕、改良を行い施設の延命化や安全性が向上した。
------------------------------	---

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
--------------------------------------	--

○特記事項（今後の方針等）

引き続き目標達成に向け、既存施設の老朽化対策による長寿命化を進め、港湾施設利用者の機能性・安全性の向上を図る。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	施設補修率		
	中間 目標値	20%	一部の要素事業について、詳細調査後、計画策定時の想定以上に老朽化が進んでいることが確認され、目標達成に必要な事業費が確保できなかったため。
	中間 実績値	10%	
施設改良率			
2	中間 目標値	50%	
	中間 実績値	50%	
3	維持管理計画策定率		
	中間 目標値	100%	
	中間 実績値	100%	

社会資本総合整備計画

計画の名称	岡山県における港湾利用者にとって安全で使いやすい港づくり計画（防災・安全）		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	岡山県、岡山市、瀬戸内市

