

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県漁村地域整備計画（内地）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
岡山県、岡山市、倉敷市 瀬戸内市、備前市	笠岡市他5市	平成27年度～平成31年度

<b>1 交付対象事業の進捗状況</b> 5年間で対象事業14地区を漁村地域整備計画に位置づけ、平成31年度までに10地区が完了した。海岸保全施設整備事業について、一連の防護ラインが完成するまで整備効果が発揮されないため、目標達成率が低い、事業進捗は順調である。残り4地区は令和2年度からの計画に継続地区として引継ぎ進捗を図る。
---

<b>2 事業効果の発現状況</b>	
県民の豊かな食を支える漁業の確立	
水産物供給基盤整備事業 漁港漁村環境整備事業	水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽労化が図られた。
安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備	
海岸保全施設整備事業 漁港漁村環境整備事業	漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止することができた。  老朽化した污水处理施設の改築を行うことで漁村の生活環境を維持できた。
漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保	
漁港漁村環境整備事業	漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。

<b>3 成果目標の目標値の実現状況</b>				
県民の豊かな食を支える漁業の確立				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	カキ筏の移動時間を短縮	6時間→2時間 3時間→2時間	6時間→2時間 3時間→2時間	100%
	漁船からの陸揚げ・係留時間を短縮	2～3時間	1～2時間	100%
安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	高潮による浸水被害防護面積の増加	0ha→254.5ha	0ha→7ha	3%
	老朽化した污水处理施設の改築を行い生活環境を維持	0基→1基	0基→1基	100%
漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保				
	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
	集落部の防災活動の拡大	0ha→9ha	0ha→9ha	100%

<b>4 今後の方針</b>
整備計画年度を令和2年度から令和6年度（5年間）とする新たな計画を策定し、水産資源の回復や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、「豊かな海の恵みで地域を支える漁業」の確立を目指すこととする。