

別表3

(A4)

| 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) | | 別解体等の計画等 | |
|--|---|--|--|
| <p>新築工事をチェックし、構造物の取り壊しがある場合には解体工事もチェックする</p> | | | |
| 工作物の構造(解体工事のみ) | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他(無筋コンクリート、アスファルト) | | |
| 工事の種類 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input checked="" type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> その他(例:道路工事) | | |
| 使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ) | <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材 | | |
| 工作物の状況 | 築年数 40 年、棟数 _____ 棟 その他() | 施設との距離を記入 例)・住宅地 ・農地 ・河川敷 ・搬出する前面道路の幅員 ・交通量の多少 など | (解体工事のみ)となっているが、記入する ※既存構造物の一部取り壊しを伴うことが一般的のため |
| 工作物に関する調査の結果 | 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 10 m その他(県道上での工事、交通量多い) | 不十分な場合 例)・隣地を借地 ・立木を除去 ・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など | その他にチェックし工事の種類を記入する(工事名「道路工事」などを記入する) |
| 周辺にある施設の全てについてチェック | | | |
| 飛散性石綿とは | ①発じん性が著しく高いもの: ・吹付け石綿 ②発じん性が高いもの: ・耐火被覆板(ケイカル板2種) ・断熱材(煙突、屋根折板) ・保温材 | 工作物に関する調査の結果 作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他(現道における工事) 障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 12 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 その他() | 工着手前実施する措置の内容 道路使用許可予定 交通誘導員の常駐を予定 |
| 結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | 修繕工事 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 他法令関係(石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)解体・維持・修繕工事のみ) <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 その他 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む(ビニール床タイル、スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等) <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 特定建設資材への付着() <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 石綿撤去済み <input type="checkbox"/> 石綿撤去完了予定日(月 日) <input type="checkbox"/> 大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 |
| 非飛散性石綿とは | 発じん性が比較的低いもの: ・スレート ・石綿含有岩綿吸音板 ・Pタイル ・ケイカル板(第1種) ・サイディング ・石綿セメント板 | 作業内容 仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 分別解体等の方法(解体工事のみ) (解体工事のみ)となっているが、記入する ※契約書の添付書類と整合を図るため 手作業・機械作業の併用 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| 解体方法 | ⑥その他() 例)アスファルト舗装の撤去は本体構造に記入する | その他の工事がある場合は、有をチェックし、工程の()内に具体的な内容を記入する | |
| 工事の工程の順序(解体工事のみ) | <input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合は、理由を記入 | | |
| 工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) | 115 トン (解体工事のみ)となっているが、記入する 特定建設資材以外の資材(ボード類やプラスチック等)を含む 全ての建設資材を記入する(※下段の特定建設資材廃棄物量の発生見込み量以上) | | |
| 廃棄物発生見込み量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) | 種類 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 100 トン <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 10 トン <input type="checkbox"/> 建設発生木材 _____ トン | ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> |
| 備考 | 廃棄物の量を記入する(数量については、四捨五入により整数表示する) | | |

□欄には、該当箇所には「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。【改正：2021年4月1日】

詳細別紙参照