

記載例(修繕工事) 舗装修繕、河川修繕、橋梁修繕 等

H27年度作成記載例
(R3年度改訂版)

※特定建設資材(コンクリート、アスファルト等)の新材を使用するだけの場合でも記載する

別表3

(A4)

建築物以外のもに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

維持・修繕工事をチェックする

(解体工事のみ)となっているが、記入する
※既存構造物の一部取り壊しを伴うことが一般的ため

その他にチェックし工事の種類を記入する
(工事名「道路工事」などを記入する)

施設との距離を記入

例)・住宅地
・農地
・河川敷
・搬出する前面道路の幅員
・交通量の多少 など

不十分な場合
例)・隣地を借地
・立木を除去
・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など

例)・道路使用許可
・通行止め
・搬出経路確保のため鉄板敷きを準備
・2tトラックにて搬出など

飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する

工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他(アスファルト)
工事の種類	<input type="checkbox"/> 新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> その他(例: 舗装修繕工事)
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材
工作物に関する調査の結果	工作物の状況 築年数 40 年、棟数 1 棟 その他()
	周辺状況 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 3 m その他(県道上での工事、交通量多い)
周辺にある施設の全てについてチェック	
飛散性石綿とは ①発じん性が著しく高いもの: ・吹付け石綿 ②発じん性が高いもの: ・耐火被覆板(ケイカル板2種) ・断熱材(煙突、屋根折板) ・保温材 などが該当する	工作物に関する調査の結果 作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他(現道上における工事) 障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 12 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 その他()
結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工事着手前に実施する措置の内容 道路使用許可予定 交通誘導員の常駐を計画
他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(土砂) <input type="checkbox"/> 無
その他	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) 【 】 →右をチェック <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル、スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等) 【 】 →右をチェック 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)

非飛散性石綿とは 発じん性が比較的低いもの: ・スレート ・石綿含有岩綿吸音板 ・Pタイル ・ケイカル板(第1種) ・サイディング ・石綿セメント板 などが該当する	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業
	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業	
本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業	
		<input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(解体工事のみ)となっているが、記入する
※契約書の添付書類と整合を図るため

その他の工事がある場合は、有をチェックし、工程の()内に具体的な内容を記入する

工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他(④) その他の場合の理由(④の工程のみのため)
----------------------	---

(解体工事のみ)となっているが、記入する。

その他の場合は、理由を記入

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	100 トン	(解体工事のみ)となっているが、記入する 特定建設資材以外の資材(ボード類やプラスチック等)を含む 全ての建設資材を記入する(※下段の特定建設資材廃棄物量の発生見込み量以上)
種類		
<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	100 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥

使用、発生の両方又は一方がある場合についてチェックする

詳細別紙参照

(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他

備考

廃棄物の量を記入する(数量については、四捨五入により整数表示する)

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

【 】欄には具体的品目を記入すること。

【改正：2021年4月1日】